



Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DEI PERCORSI ETNOANTROPOLOGICI (ITINERARIO DELLE PRODUZIONI TIPICHE): "RIQUALIFICAZIONE AMBITI DEL CENTRO STORICO – COMPLETAMENTO" CUP F28I11000030006 - CIG Z9900FB8E2.

Accoglimento della richiesta di terza proroga dei termini di ultimazione.

All'impresa **Giada Costruzioni S.r.l.**
Via Portella, 5 – 90020
Ventimiglia di Sicilia (PA)
pec: giadacostruzioni@arubapec.it

AI RTP ING. FARAONE CAPOGRUPPO
pec: pietro.faraone@ordingpa.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto stipulato in data 30/12/2019 rep n° 60/2019, registrato a Palermo il 08/01/2020 al n. 400 serie IT.
Vista la Determina n.118 del 26/10/2021 (Registro generale n.279 del 26/10/2021) è stata approvata la perizia di variante;

Visto il nuovo atto di sottomissione a seguito della superiore perizia di variante sottoscritto in data 08/11/2021, registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo in data 24/11/2021 rep. n.1194 serie 3;
Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga trasmessa con pec Prot. n. 0002436 del 06-05-2022, il sottoscritto responsabile unico del procedimento Arch. Giovanni Speranza ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nominato con determina sindacale n. 4 del 31/03/2022:

- sentito il direttore dei lavori che ha relazionato nel merito con nota prot.. n. 0002620 del 16-05-2022;
- sentite le ragioni poste a base della richiesta di proroga esposte da codesta impresa con nota PEC del 06/05/2022;
- esaminata la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento:

RITIENE

Che si può accogliere la richiesta avanzata e pertanto viene concessa la proroga di giorni 45 (quarantacinque), per quanto concesso i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il giorno **23/06/2022**.

La presente proroga è altresì concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per avanzare richieste di risarcimento o domande di qualsiasi natura.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Speranza



Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DEI PERCORSI ETNOANTROPOLOGICI (ITINERARIO DELLE PRODUZIONI TIPICHE): "RIQUALIFICAZIONE AMBITI DEL CENTRO STORICO – COMPLETAMENTO" CUP F28I11000030006 - CIG Z9900FB8E2.

Accoglimento della richiesta di seconda proroga dei termini di ultimazione.

All'impresa Giada Costruzioni S.r.l.
Via Portella, 5 – 90020
Ventimiglia di Sicilia (PA)
pec: giadacostruzioni@arubapec.it

AI RTP ING. FARAONE CAPOGRUPPO
pec: pietro.faraone@ordingpa.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto stipulato in data 30/12/2019 rep n° 60/2019, registrato a Palermo il 08/01/2020 al n. 400 serie IT.
Vista la Determina n.118 del 26/10/2021 (Registro generale n.279 del 26/10/2021) è stata approvata la perizia di variante;

Visto il nuovo atto di sottomissione a seguito della superiore perizia di variante sottoscritto in data 08/11/2021, registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo in data 24/11/2021 rep. n.1194 serie 3;
Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga trasmessa con prot. 1784 del 29/03/2022, il sottoscritto responsabile unico del procedimento Arch. Giovanni Speranza ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nominato con determina sindacale n. 21 del 05-08-2021:

- sentito il direttore dei lavori che ha relazionato nel merito con nota prot. N. 1784 del 29/03/2022;
- sentite le ragioni poste a base della richiesta di proroga esposte da codesta impresa con nota PEC del 18/03/2022;
- esaminata la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento:

RITIENE

Che si può accogliere la richiesta avanzata e pertanto viene concessa la proroga di giorni 50 (cinquanta), per quanto concesso i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il giorno **09/05/2022**.

La presente proroga è altresì concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per avanzare richieste di risarcimento o domande di qualsiasi natura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Speranza





Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DEI PERCORSI ETNOANTROPOLOGICI (ITINERARIO DELLE PRODUZIONI TIPICHE): "RIQUALIFICAZIONE AMBITI DEL CENTRO STORICO – COMPLETAMENTO" CUP F28I11000030006 - CIG Z9900FB8E2.

Accoglimento della richiesta di seconda proroga dei termini di ultimazione.

All'impresa Giada Costruzioni S.r.l.
Via Portella, 5 – 90020
Ventimiglia di Sicilia (PA)
pec: giadacostruzioni@arubapec.it

AI RTP ING. FARAONE CAPOGRUPPO
pec: pietro.faraone@ordingpa.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto stipulato in data 30/12/2019 rep n° 60/2019, registrato a Palermo il 08/01/2020 al n. 400 serie IT.
Vista la Determina n.118 del 26/10/2021 (Registro generale n.279 del 26/10/2021) è stata approvata la perizia di variante;

Visto il nuovo atto di sottomissione a seguito della superiore perizia di variante sottoscritto in data 08/11/2021, registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo in data 24/11/2021 rep. n.1194 serie 3;

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga trasmessa con prot. 1784 del 29/03/2022, il sottoscritto responsabile unico del procedimento Arch. Giovanni Speranza ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nominato con determina sindacale n. 21 del 05-08-2021:

- sentito il direttore dei lavori che ha relazionato nel merito con nota prot. N. 1784 del 29/03/2022;
- sentite le ragioni poste a base della richiesta di proroga esposte da codesta impresa con nota PEC del 18/03/2022;
- esaminata la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento:

RITIENE

Che si può accogliere la richiesta avanzata e pertanto viene concessa la proroga di giorni 50 (cinquanta), per quanto concesso i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il giorno **09/05/2022**.

La presente proroga è altresì concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per avanzare richieste di risarcimento o domande di qualsiasi natura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Speranza





Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

BASHKIA E SËNDAHSTINES
HORA E MADE E PALERMË

Prot. n. 2839

del 18/05/2021

Oggetto: Interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla fruizione dei percorsi etnoantropologici (itinerario delle produzioni tipiche): "Riqualificazione ambiti del centro storico – completamento".

- CUP F28I11000030006 – CIG Z9900FB8E2

Accoglimento della proroga dei termini di ultimazione

All'impresa **Giada Costruzioni S.r.l.**
Via Portella, 5 – 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)
pec: giadacostruzioni@arubapec.it

E, p.c. **D.L. RTP Studio Faraone s.r.l.s**
Capofila: **Studio Faraone s.r.l.s.**
pec: pietro.faraone@ordineingpa.it

Contratto: stipulato in data 30/12/2019 rep. n° 60/2019, registrato a Palermo il 08/01/2020 al n. 400 seri IT.

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 1.361.371,66	
A dedurre il ribasso contrattuale	33,1362%	€ <u>451.371,66</u>	
	RESTANO	€ 910.264,82	€ 910.264,82
A sommare i costi della sicurezza			€ <u>11.238,10</u>
IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE			€ 921.502,92

Con riferimento all'oggetto e alla richiesta di proroga avanzata con nota trasmessa prot. n 1503 del 05/03/2021, il sottoscritto responsabile del procedimento *ing. Angelo Castiglione*, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,

- sentito il direttore dei lavori che ha relazionato nel merito con nota n. 2783 del 14/05/2021;
- sentite le ragioni poste a base della richiesta di proroga esposte da codesta impresa;
- esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento;

ritiene

che si può accogliere la richiesta avanzata e pertanto viene concessa la proroga di giorni 60 (sessanta) perciò i lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il giorno 20/05/2021.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza in conseguenza di indagini più accurate e giudicati necessari.

La presente proroga è altresì concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per avanzare richieste di risarcimenti o domande di qualsiasi natura.

Santa Cristina Gela, 18 maggio 2021

IL RESPONSABILE UNICO DE PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Angelo CASTIGLIONE)

Ing. Crescenzo Tusa
Via Madonna di Lourdes n.3A
90136 – PALERMO
C.F.:TSUCSC79L24G273A
P. IVA:05815010821

Palermo, lì 16/12/2023

Spett.le **Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P.**
Ing. Giovanni Maria La Terra
c/o Direzione Tecnica
del Comune di Santa Cristina Gela (PA)
Via Skanderbeg n. 8
90030 Santa Cristina Gela (PA)
(trasm. via P.E.C.: protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it)

e p.c. **A.T.I.**
PELLERITO ANTONIO
(Impresa Capogruppo)
Piazza Salamone Marino n.15
90042 Borgetto (PA)
(trasmessa via P.E.C.:antonio.pellerito@pec.it)

OGGETTO: *Lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina Gela sito in via Skanderbeg n.8.*
CIG 8577577875 - CUP F22C17000300009.
- Parere sulla seconda richiesta di proroga -

Si riscontra la nota P.E.C. del 13/12/2022 prot. n.7143 con la quale la S.V. chiede a questa D.L. il rilascio del parere sulla seconda richiesta di proroga inoltrata dall'A.T.I. PELLERITO ANTONIO (Impresa Capogruppo) con nota del 12/12/2022 che, in considerazione all'approssimarsi della scadenza del termine contrattuale per dare ultimati i lavori, ha chiesto una proroga dei termini contrattuali di giorni 40 (quaranta).

Al riguardo, premesso che:

- con verbale in data 28/09/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza la cui scadenza era prevista per il 01/02/2022;
- con verbale del 02/12/2021, e per le motivazioni in esso contenute (attesa della consegna dei materiali), è stata disposta la sospensione dei lavori;
- con verbale del 28/03/2022, e per le motivazioni in esso contenute, è stata disposta la ripresa dei lavori indicando che, in relazione ai 116 giorni di sospensione, il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva a scadere giorno 28/05/2022;
- con verbale redatto in data 07/06/2022, e per le motivazioni in esso contenute (esecuzione prove di carico sul solaio di copertura), è stata disposta la sospensione parziale dei lavori edili, e delle opere impiantistiche connesse, nell'ambito della copertura a decorrere dal 27/04/2022 in attesa delle risultanze delle prove di carico;
- con nota prot. n.3390 del 21/06/2022, a seguito di richiesta dell'A.T.I. e parere della D.L., il R.U.P. pro tempore ha concesso una proroga di giorni 60 (sessanta), a seguito della quale la nuova scadenza era prevista per il giorno 27/07/2022;

- con verbale del 09/08/2022, e per le motivazioni in esso contenute (attesa della approvazione della perizia di variante e successiva sottoscrizione del relativo atto di sottomissione), è stata disposta la sospensione dei lavori;
- con Determina del Responsabile della Direzione Tecnica n.107 del 06/09/2022 (Registro generale delle determinazioni n.309 del 20/09/2022) sono stati affidati all'impresa Pellerito Antonio i lavori urgenti di riparazione del tetto della sede Municipale del Comune di Santa Cristina Gela;
- con Determina del Responsabile della Direzione Tecnica n.112 del 15/09/2022 (Registro generale delle determinazioni n.312 del 20/09/2022) è stata approvata in linea tecnica la suddetta perizia di variante;
- in data 30/09/2022 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione, registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Marsala (TP) il 28/10/2022 al n.779 serie 3;
- con verbale del 31/10/2022, e per le motivazioni in esso contenute, è stata disposta la ripresa dei lavori indicando che, in relazione ai 32 giorni, determinati ai sensi del 3° comma dell'art.10 del D.M. 07 marzo 2018, n.49, ai 83 giorni di sospensione totale ed agli ulteriori 30 giorni concessi con l'atto di sottomissione, per complessivi 145 giorni, l'ultimazione dei lavori viene a scadere giorno 19/12/2022;
- le avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo autunnale (novembre / dicembre 2022) hanno di fatto rallentato le lavorazioni negli ambiti esterni;
- l'emergenza sanitaria (COVID-19) ha comportato un rallentamento nell'approvvigionamento dei materiali, aggravato dagli ultimi eventi bellici che interessano l'Ucraina;
- con nota del 12/12/2022, pervenuta a mezzo P.E.C., l'A.T.I. ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Considerato che:

- le motivazioni indicate dall'A.T.I. sono condivisibili ed hanno di fatto comportato un rallentamento nell'avanzamento dei lavori, trovando riscontro nell'esecuzione degli stessi;
- l'A.T.I., per la concessione della suddetta proroga, ha altresì dichiarato che “rinuncia ad ogni altro suo diritto ad avere indennizzo o compenso che derivi dalla maggiore durata dei lavori per effetto della concessione della proroga”

Visto l'art.2.11 del C.S.A. allegato al contratto reggente l'appalto.

SI ESPRIME PARERE

che possa concedersi all'A.T.I. PELLERITO ANTONIO (Impresa capogruppo) una seconda proroga di giorni 40 (quaranta) per il completamento dei lavori, fermo rimanendo eventuali limiti temporali imposti dal decreto di finanziamento.

Si comunica che in relazione alla eventuale concessione della proroga i lavori dovranno essere ultimati per il giorno 28/01/2023.

Si resta in attesa di conoscere le Vs. determinazioni in merito alla concessione della proroga.

Distinti saluti

Il D.L.
Ing. Crescenzo Tusa



Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Palermo, 12/05/2021

Ing. Pietro Faraone (*capogruppo/mandatario*)
Arch. Deborah Napoli (*mandante*)
Ing. Francesco Russo (*mandante*)
Ing. Irene Trapani (*mandante/giovane professionista*)
Via Gioacchino di Marzo n. 48
90144 – PALERMO

Al **Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Angelo Castiglione
c/o Direzione Tecnica
del Comune di Santa Cristina Gela (PA)
Via Skanderbeg, 8
90030 Santa Cristina Gela (PA)
(*trasmessa via PEC: santa_cristina_gela@pec.it*)

e p.c. **Impresa esecutrice**
Giada Costruzione S.r.l.
Via Portella, 5
90020 – Ventimiglia di Sicilia (PA)
(*trasmessa via PEC: giadacostruzioni@arubapec.it*)

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DEI PERCORSI ETNOANTROPOLOGICI (ITINERARIO DELLE PRODUZIONI TIPICHE): “RIQUALIFICAZIONE AMBITI DEL CENTRO STORICO – COMPLETAMENTO” CUP F28I11000030006 - CIG Z9900FB8E2.

Parere sulla richiesta di proroga.

Si riscontra quanto concordato per le vie brevi nell'incontro del 11/05/2021 in cui la S.V., ha chiesto a questa D.L. il rilascio del parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali di giorni 60 (sessanta) inoltrata dall'impresa Giada Costruzioni s.r.l., in considerazione all'approssimarsi della scadenza del termine contrattuale per dare ultimati i lavori, con nota PEC del 04/03/2021.

Al riguardo, premesso che:

- con verbale in data 03/02/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori la cui scadenza era prevista per il 03/02/2021;
- con verbale del 19/03/2020, e per le motivazioni in esso contenute (rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui al D.P.C.M. 11/03/2020), il R.U.P. pro tempore ha disposto la sospensione dei lavori a far data dal 19/03/2020;
- con verbale del 04/05/2020, e per le motivazioni in esso contenute, il R.U.P. pro tempore ha disposto la ripresa dei lavori a decorrere dal 04/05/2020, indicando che, in relazione ai giorni di sospensione (gg.46), il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere giorno 21/03/2021 e ricadendo in giorno festivo il 22/03/2021;
- gli interventi previsti in progetto per la riqualificazione urbana di Piazza Polizzi (Ambito 1) sono iniziati nel mese di dicembre 2020, successivamente allo smontaggio delle strutture provvisorie (gazebo) da parte dei proprietari dei locali;
- l'inizio delle operazioni di posa della pavimentazione di Piazza Polizzi è avvenuto in data 11/02/2021, a seguito della condivisione del disegno della pavimentazione da parte dell'Amministrazione;
- la difficoltà nel reperimento di alcuni materiali e la disposizione dei vari sottoservizi riscontrati in alcuni ambiti di intervento, hanno di fatto rallentato le lavorazioni.

Considerato che:

- le motivazioni indicate dall'impresa sono condivisibili ed hanno di fatto comportato un rallentamento nell'avanzamento dei lavori, trovando riscontro nell'esecuzione degli stessi;
- l'impresa Giada Costruzioni s.r.l., per la concessione della suddetta proroga, ha altresì dichiarato che "nessun indennizzo o maggior compenso verrà richiesto per l'eventuale concessione della proroga e pertanto del prolungamento dei termini contrattuali".

Visto l'art. 24 dello schema di contratto allegato al contratto d'appalto.

SI ESPRIME PARERE

che possa concedersi all'impresa Giada Costruzioni s.r.l. una proroga di giorni 60 (sessanta) per il completamento dei lavori.

Si comunica che in relazione alla eventuale concessione della proroga i lavori dovranno essere ultimati per il giorno 20/05/2021.

Si resta in attesa di conoscere le Vs. determinazioni in merito alla concessione della proroga.

Distinti saluti

Per il RTP
Ing. Pietro Faraone



Dott. Ing.
PIETRO
FARAONE
N. 3899

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Palermo, 29/03/2022

Ing. Pietro Faraone (*capogruppo/mandatario*)
Arch. Deborah Napoli (*mandante*)
Ing. Francesco Russo (*mandante*)
Ing. Irene Trapani (*mandante/giovane professionista*)
Via Gioacchino di Marzo n. 48
90144 – PALERMO

Al **Responsabile Unico del Procedimento**
Arch. Giovanni Speranza
c/o Direzione Tecnica
del Comune di Santa Cristina Gela (PA)
Via Skanderbeg, 8
90030 Santa Cristina Gela (PA)
(*trasmessa via PEC:*
protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it)

e p.c. **Impresa esecutrice**
Giada Costruzione S.r.l.
Via Portella, 5
90020 – Ventimiglia di Sicilia (PA)
(*trasmessa via PEC: giadacostruzioni@arubapec.it*)

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DEI PERCORSI ETNOANTROPOLOGICI (ITINERARIO DELLE PRODUZIONI TIPICHE): “RIQUALIFICAZIONE AMBITI DEL CENTRO STORICO – COMPLETAMENTO” CUP F28I11000030006 - CIG Z9900FB8E2.

Parere sulla richiesta di seconda proroga.

Si riscontra la nota P.E.C. del 24/03/2022 prot. n° 1679 con la quale la S.V. ha chiesto a questa D.L. il rilascio del parere sulla richiesta di proroga inoltrata dall'impresa Giada Costruzioni s.r.l. con nota PEC del 18/03/2022 che, in considerazione all'approssimarsi della scadenza del termine contrattuale per dare ultimati i lavori, ha chiesto una proroga dei termini contrattuali di giorni 50 (cinquanta).

Al riguardo, premesso che:

- con verbale in data 03/02/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori la cui scadenza era prevista per il 03/02/2021;
- con verbale del 19/03/2020, e per le motivazioni in esso contenute (rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui al D.P.C.M. 11/03/2020), il R.U.P. pro tempore ha disposto la sospensione dei lavori a far data dal 19/03/2020;
- con verbale del 04/05/2020, e per le motivazioni in esso contenute, il R.U.P. pro tempore ha disposto la ripresa dei lavori a decorrere dal 04/05/2020, indicando che, in relazione ai giorni di sospensione (gg.46), il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere giorno 21/03/2021 e ricadendo in giorno festivo il 22/03/2021;
- con nota prot. n.2839 del 18/05/2021, a seguito di richiesta dell'impresa e parere della D.L., il R.U.P. pro tempore ha concesso una proroga di giorni 60 (sessanta), a seguito della quale la nuova scadenza era prevista per il giorno 20/05/2021;

- con verbale del 25/05/2021, e per le motivazioni in esso contenute (autorizzazione del nolo a caldo per i lavori di scarifica e posa in opera di asfalto, redazione ed approvazione della perizia di variante), è stata disposta la sospensione dei lavori a decorrere dal 18/05/2021;
- con Determina n.118 del 26/10/2021 (Registro generale n.279 del 26/10/2021) è stata approvata la suddetta perizia di variante;
- con Determina n.126 del 17/11/2021 (Registro generale n.299 del 18/11/2021), trasmessa alla D.L. a mezzo PEC in data 09/12/2021, è stato autorizzato il sub appalto per i lavori di scarifica e posa in opera di asfalto;
- con verbale del 16/02/2022, e per le motivazioni in esso contenute, è stata disposta la ripresa dei lavori indicando che, in relazione ai 274 giorni di sospensione ed agli ulteriori 30 giorni concessi con l'atto di sottomissione, il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere giorno 20/03/2022 e ricadendo in giorno festivo il 21/03/2022;
- con nota del 18/03/2022, pervenuta a mezzo P.E.C., l'impresa nel richiedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori ha altresì trasmesso la mail del fornitore di pali e corpi illuminanti in cui si comunica che la spedizione del materiale è prevista per il 22/04/2022;
- l'emergenza sanitaria (COVID-19) ha comportato un rallentamento nell'approvvigionamento dei materiali, aggravato dagli ultimi eventi bellici che interessano l'Ucraina.

Considerato che:

- le motivazioni indicate dall'impresa sono condivisibili e di fatto comportano un rallentamento nell'avanzamento dei lavori, trovando riscontro nell'esecuzione degli stessi;
- l'impresa Giada Costruzioni s.r.l., per la concessione della suddetta proroga, ha altresì dichiarato che "nessun indennizzo o maggior compenso verrà richiesto per l'eventuale concessione della proroga e pertanto del prolungamento dei termini contrattuali".

Visto l'art. 24 dello schema di contratto allegato al contratto d'appalto.

SI ESPRIME PARERE

che possa concedersi all'impresa Giada Costruzioni s.r.l. una proroga di giorni 50 (cinquanta) per il completamento dei lavori.

Si comunica che in relazione alla eventuale concessione della proroga i lavori dovranno essere ultimati per il giorno **09/05/2022**.

Si resta in attesa di conoscere le Vs. determinazioni in merito alla concessione della proroga.

Distinti saluti

Per il RTP
Ing. Pietro Faraone



Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Palermo, 16/05/2022

Ing. Pietro Faraone (*capogruppo/mandatario*)
Arch. Deborah Napoli (*mandante*)
Ing. Francesco Russo (*mandante*)
Ing. Irene Trapani (*mandante/giovane professionista*)
Via Gioacchino di Marzo n. 48
90144 – PALERMO

Al **Responsabile Unico del Procedimento**
Arch. Giovanni Speranza
c/o Direzione Tecnica
del Comune di Santa Cristina Gela (PA)
Via Skanderbeg, 8
90030 Santa Cristina Gela (PA)
(*trasmessa via PEC:*
protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it)

e p.c. **Impresa esecutrice**
Giada Costruzione S.r.l.
Via Portella, 5
90020 – Ventimiglia di Sicilia (PA)
(*trasmessa via PEC:* *giadacostruzioni@arubapec.it*)

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DEI PERCORSI ETNOANTROPOLOGICI (ITINERARIO DELLE PRODUZIONI TIPICHE): “RIQUALIFICAZIONE AMBITI DEL CENTRO STORICO – COMPLETAMENTO” CUP F28I11000030006 - CIG Z9900FB8E2.

Parere sulla richiesta di terza proroga.

Si riscontra la nota P.E.C. del 15/05/2022 con la quale la S.V. ha chiesto a questa D.L. il rilascio del parere sulla richiesta di proroga inoltrata dall'impresa Giada Costruzioni s.r.l. con nota PEC del 05/05/2022 che, in considerazione all'approssimarsi della scadenza del termine contrattuale per dare ultimati i lavori, ha chiesto una ulteriore proroga dei termini contrattuali di giorni 45 (quarantacinque).

Al riguardo, premesso che:

- con verbale in data 03/02/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori la cui scadenza era prevista per il 03/02/2021;
- con verbale del 19/03/2020, e per le motivazioni in esso contenute (rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui al D.P.C.M. 11/03/2020), il R.U.P. pro tempore ha disposto la sospensione dei lavori a far data dal 19/03/2020;
- con verbale del 04/05/2020, e per le motivazioni in esso contenute, il R.U.P. pro tempore ha disposto la ripresa dei lavori a decorrere dal 04/05/2020, indicando che, in relazione ai giorni di sospensione (gg.46), il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere giorno 21/03/2021 e ricadendo in giorno festivo il 22/03/2021;
- con nota prot. n.2839 del 18/05/2021, a seguito di richiesta dell'impresa e parere della D.L., il R.U.P. pro tempore ha concesso una proroga di giorni 60 (sessanta), a seguito della quale la nuova scadenza era prevista per il giorno 20/05/2021;

- con verbale del 25/05/2021, e per le motivazioni in esso contenute (autorizzazione del nolo a caldo per i lavori di scarifica e posa in opera di asfalto, redazione ed approvazione della perizia di variante), è stata disposta la sospensione dei lavori a decorrere dal 18/05/2021;
- con Determina n.118 del 26/10/2021 (Registro generale n.279 del 26/10/2021) è stata approvata la suddetta perizia di variante;
- con Determina n.126 del 17/11/2021 (Registro generale n.299 del 18/11/2021), trasmessa alla D.L. a mezzo PEC in data 09/12/2021, è stato autorizzato il sub appalto per i lavori di scarifica e posa in opera di asfalto;
- con verbale del 16/02/2022, e per le motivazioni in esso contenute, è stata disposta la ripresa dei lavori indicando che, in relazione ai 274 giorni di sospensione ed agli ulteriori 30 giorni concessi con l'atto di sottomissione, il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere giorno 20/03/2022 e ricadendo in giorno festivo il 21/03/2022;
- con nota prot. n.1808 del 31/03/2022, a seguito di richiesta dell'impresa e parere della D.L., il R.U.P. pro tempore ha concesso una seconda proroga di giorni 50 (cinquanta), a seguito della quale la nuova scadenza era prevista per il giorno 09/05/2022;
- con nota del 05/05/2022, pervenuta a mezzo P.E.C., l'impresa nel richiedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori ha altresì trasmesso la mail del fornitore di pali e corpi illuminanti in cui si comunica che la spedizione del materiale è prevista per il 23/05/2022_29/05/2022 (21 settimana 2022).

Considerato che:

- le motivazioni indicate dall'impresa sono condivisibili e di fatto comportano un rallentamento nell'avanzamento dei lavori, trovando riscontro nell'esecuzione degli stessi;
- l'impresa Giada Costruzioni s.r.l., per la concessione della suddetta proroga, ha altresì dichiarato che "nessun indennizzo o maggior compenso verrà richiesto per l'eventuale concessione della proroga e pertanto del prolungamento dei termini contrattuali".

Visto l'art. 24 dello schema di contratto allegato al contratto d'appalto.

SI ESPRIME PARERE

che possa concedersi all'impresa Giada Costruzioni s.r.l. una proroga di giorni 45 (quarantacinque) per il completamento dei lavori.

Si comunica che in relazione alla eventuale concessione della proroga i lavori dovranno essere ultimati per il giorno **23/06/2022**.

Si resta in attesa di conoscere le Vs. determinazioni in merito alla concessione della proroga.

Distinti saluti

Per il RTP
Ing. Pietro Faraone



Giada Costruzioni S.r.l.

Via Portella, 5
CAP 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)
Part. IVA/Cod. Fisc. 05874170821
Tel/fax: 091/8209775
e-mail: giadacostruzionisrl@alice.it
e-mail PEC: giadacostruzioni@arubapec.it

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi
Santa Cristina Gela
Piazza della Libertà
RUP. Arch. Giovanni Speranza

Spett.le
Direzione Lavori
Ing. Pietro Faraone
Sede

Oggetto : "Lavori degli interventi di riqualificazione urbana finalizzata alla fruizione dei percorsi etnoantropologici, itinerario delle produzioni tipiche, riqualificazione ambiti del centro storico- completamento, nel Comune di Santa Cristina Gela (Pa);
CIG: 730337360E- CUP: F28I11000030006;

- RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI;

In riferimento a quanto riportato in oggetto il sottoscritto Geom. Gioacchino Di Carlo nella qualità di amministratore unico dell' impresa GIADA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA), via Portella n. 5, Partita IVA/Cod. fisc. 05874170821, esecutore dei lavori in oggetto,

Chiede

Una proroga di 50 giorni per l'esecuzione dei lavori, dovuti al ritardo per mancata consegna dei materiali (Pali e Corpi Illuminanti).

Inoltre , il sottoscritto appaltatore precisa che nel caso in cui ottenesse la proroga, l'impresa rinuncia ad ogni suo diritto ad avere indennizzo o compenso che derivi dalla maggiore durata dei lavori per effetto della concessione di detta proroga.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ventimiglia di Sicilia li, 18/03/2022

L'Impresa

GIADA COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore unico
(Giocchino Di Carlo)



S.p.a.
 PRODOTTI E SISTEMI PER IMPIANTI ELETTRICI CIVILI PER
 L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE AVANZATA LUMINOTECNICA -
 DOMOTICA - SISTEMI DI SICUREZZA ENERGIE RINNOVABILI -
 TERMOIDRAULICA - CONDIZIONAMENTO

FILIALI
 CATANIA - MISTERBIANCO
 ADRANO - SIRACUSA
 RAGUSA - MILAZZO
 PALERMO - TRAPANI
 AGRIGENTO - REGGIO
 CALABRIA
 RENDE - CROTONE
 MA LTA

SEDE CATANIA
 95121 ZONA INDUSTRIALE - III STRADA, 36
 TEL. 095 523411 FAX 095 591230

www.strano.it - strano@strano.it



STRANO S.p.A.
 Cap.Soc. € 3.980.000 I.V.
 Reg. Impr. CT N. 103.47
 C.C.I.A.A. CT R.E.A. N° 117690
 PART. IVA N. 00672150877
 C/C POSTALE 10768950
 R.E.C. 30587

Spett.le
GIADA COSTRUZIONI SRL
VIA PORTELLA N°21
90020 VENTIMIGLIA DI SICILIA PA
 TEL. 0 FAX 0918209775 Part. IVA/COD. FISCALE 05874170821

PREVENTIVO NUMERO	DATA	ORDINE NUMERO	DATA	Rif. Ordine	S.O.	CODICE CLIENTE		
		892482	10.02.2022	Ordine Santa cristina	SI	1213101		
VI	AG	RIF. VS. RICHIESTA	UFFICIO VENDITA					
RVITTORIA	89		Palermo					
MODALITÀ DI CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	TERMINE DI CONSEGNA		VALIDITÀ		PAG		
A carico del destinatario						1		
CONDIZIONE DI PAGAMENTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	IMBALLO	TRASPORTO	ADD.FT.	ACC.FT.	SP.INC.		
	Bonifico bancario - incasso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPTES	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	CONDIZIONE	DESTINATARIO	SPAZZOLINI	DATA
NERI0085	SN104T2031202 - Corpo illum. 4K 4500 lm	SN104T2031202	3,000	PZ	0,000	Palermo II		22
NERI0086	SN104T2031302 - Corpo illum. 4K 3500 lm	SN104T2031302	5,000	PZ	0,000	Palermo II		22
NERI0087	SN104T2031102 - Corpo illum. 4K 3500 lm	SN104T2031102	9,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMET0002	RSI68102893/BS700/7021S PALO RASTREMATO	RSI68102893/BS700/7021S	3,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMET0003	MT-81/112 MANICOTTO TERMORESTRIGENTE	MT-81/112	3,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMET0004	4301/7021 PORTELLA AL X ASOLA GG	4301/7021	3,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMET0005	RSI88127102/BS1000/7021S P BRAC SINGOLO	RSI88127102/BS1000/7021S.SING	4,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMMT104/150	MANICOTTO TERMORESTR.SU PALO	MT104/150	4,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMET0004	4301/7021 PORTELLA AL X ASOLA GG	4301/7021	4,000	PZ	0,000	Palermo II		22
IMET0007	BSM750/7021S BRACC A MURO ORNAM	BSM750/7021S	6,000	PZ	0,000	Palermo II		22
TRASPORTO	TRASPORTO	TRASPORTO	1,000	PZ	1,000	Palermo II		22
IMET0008	BSM1000/7021S BRACCIO A MURO SINGOLO ORN	BSM1000/7021S	1,000	PZ	0,000	Palermo II		22

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA.
 IN CASO DI CONSEGNA DA PARTE NOSTRA AGGIUNGERE ONERI DI CONTRIBUTO TRASPORTO.
 CONTRIBUTO RAEE OVE PREVISTO.
 IN ATTESA DI VS. ORDINE PORGIAMO DISTINTI SALUTI.

Per accettazione modalità sconto cassa considerare ulteriore sconto finanziario del 0,00% come da condizione di pagamento

TUTTI I PREZZI S'INTENDONO AL NETTO DI IVA. IN ATTESA DI VS. ORDINE PORGIAMO DISTINTI SALUTI. PER RITARDATA CONSEGNA NON SI ACCETTA ALCUNA PENALITÀ, VEDI NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEPOSITATE PRESSOLA NOSTRA SEDE LEGALE.

TOTALE

L'AGENTE

IL VENDITORE INTERNO

IL CLIENTE

GIADA COSTRUZIONI S.r.l.
 L'Amministratore unico
 (Giacchino Di Carlo)

From: PASHOW31 <vittoria@strano.it>
To: giadacostruzionisrl@alice.it
CC: PARESP30 <paresp30@strano.it>, gioacchino binaggia <binaggia@strano.it>
Date: Mar 16, 2022 6:49:27 PM
Subject: In: R: Conferma d'ordine
Attachments: MX-M266NV_20220311_105500.pdf

Buonasera

La presente per comucarVi che la spedizione prevista per l'ordine allegato è: 22/04/22

Resto disponibile per qualsiasi chiarimento

Saluti

Roberto Vittoria
Strano S.p.A. - Palermo -
Tel.091/201292 - Fax 091/ 203356
e-mail: vittoria@strano.it



----- Inoltrato da PASHOW31/Strano il 16/03/2022 18:46 -----

Da: "giadacostruzionisrl@alice.it" <giadacostruzionisrl@alice.it>
Per: PASHOW31 <vittoria@strano.it>
Data: 11/03/2022 11:48
Oggetto: R: Conferma d'ordine

----- Messaggio Originale -----



Via Portella, 5 - 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)
Cod.Fisc./Part.IVA: 05874170821
Tel/Fax: 091-8209775
e-mail: giadacostruzionisrl@alice.it
PEC: giadacostruzioni@arubapec.it

Spett.le **Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Angelo Castiglione
Sede

e p.c. Spett.le **DIREZIONE LAVORI**
Ing. Pietro Faraone
(capogruppo/mandatario)
via Gioacchino Di Marzo, n. 48 - **Palermo**

OGGETTO: *interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla fruizione dei percorsi etnoantropologici (itinerario delle produzioni tipiche): "Riqualificazione Ambiti del Centro Storico – Completamento*

- RICHIESTA DI PROROGA -

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto ed a quanto previsto dal regolamento sui lavori pubblici il sottoscritto Geom. Di Carlo Gioacchino, nella qualità di legale rappresentate dell'Impresa GIADA Costruzioni srl con sede legale in via Portella n. 5 – 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA), aggiudicataria dei lavori di che trattasi

PREMESSO

- a) che i lavori sono stati consegnati a questa impresa in data 03 febbraio 2020 e che gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 03 febbraio 2021;
- b) che con verbale del 19 marzo 2020 i lavori di cui in oggetto, a seguito di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/03/2020, sono stati sospesi;
- c) che con verbale del 04/05/2020, cessate le cause che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori, gli stessi sono stati ripresi disponendo la nuova scadenza dei lavori entro il 22/03/2021;
- d) che ci sono state difficoltà nel reperimento di alcuni materiali per il proseguo dei lavori;

- e) che a causa delle avverse condizioni meteoriche e delle piogge avutesi nell'ultimo mese l'impresa si è trovata nelle condizioni di non potere eseguire tutte le lavorazioni in modo regolare e a perfetta regola d'arte;
- f) che di tutta l'area interessata dai lavori la parte ricadente nella Piazza Polizzi, punto di intervento di notevole valenza, è stata resa disponibile a questa impresa solamente nel mese di dicembre 2020;
- g) che a seguito di verbale richiesta da parte dell'Amministrazione, il disegno della pavimentazione di Piazza Polizzi e l'inizio delle operazioni di posa della pavimentazione è avvenuto nella terza settimana di febbraio;
- h) che ci sono state notevoli difficoltà negli interventi sui marciapiedi data la disposizione dei vari sottoservizi;

CHIEDE

alla S.V. illustrissima che gli venga concessa una proroga di giorni 60 (sessanta) per il completamento di tutti i lavori previsti nel contratto di appalto.

Inoltre, il sottoscritto appaltatore precisa che nel caso in cui ottenesse la proroga, l'impresa rinuncia ad ogni suo diritto ad avere indennizzo o compenso che derivi dalla maggiore durata dei lavori per effetto della concessione di detta proroga.

Ventimiglia di Sicilia 04 marzo 2021

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

(Geom. Di Carlo Giacchino)

GIADA COSTRUZIONI S.R.L.

L'Amministratore unico

(Giacchino Di Carlo)

Cognome **DI CARLO**
Nome **GIOACCHINO**
nato il **29-04-1966**
(atto n. **12** pl. **SA 1966**)
a **VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)**
Via **PORTELLA 5**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **IMPRENDITORE-DIRETTORE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **172**
Capelli **Castani**
Occhi **Castani**
Segni particolari **CICATRICE AL MEN
TO**


Firma del titolare *[Signature]*
VENTIMIGLIA DI SICILIA **25-03-2014**
Impronta del dito indice sinistro
SINDACO
[Signature]
Donino del Sindaco
Reg. Spinto Michele



I.P.Z.E. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



**COMUNE DI
Ventimiglia Di Sicilia (Pa)**

PRATICA n. 30

A. ET. N. 177

Egregio signor
Di Carlo Gioacchino
Via Portella, 21 P.Terr
90020 Ventimiglia Di Sicilia (Pa)

Oggetto: Art.7 Legge 241/90 Comunicazione di conclusione del procedimento anagrafico di cambio abitazione da Via Portella, 5 P. 1 a Via Portella, 21 P.Terr.

Con la presente nota si comunica che il procedimento, relativo all'oggetto, avviato in data 17-12-2014 si è concluso positivamente.
In allegato si trasmette una situazione aggiornata di famiglia.
Eventuali inesattezze dovranno essere comunicate tempestivamente a questo Ufficio Anagrafe.
Il provvedimento emanato comporta anche l'automatico aggiornamento (per chi in possesso) della carta di circolazione dei veicoli di proprietà, usufrutto o locazione e dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori.

Si ricorda che dal 02 febbraio 2013 non verrà più spedito l'adesivo di aggiornamento da apporre sulla patente di guida. Ciò si evince da quanto riportato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove nella sezione informativa riguardante gli adempimenti necessari all'aggiornamento della patente in caso di cambio di residenza, si legge: "...Successivamente, solo per quanto riguarda i veicoli, il Ministero spedisce a casa dell'interessato un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla carta di circolazione. Per la patente, invece, dal 2 febbraio 2013, non viene più inviato l'adesivo di aggiornamento. Per avere informazioni sullo stato della pratica si può contattare il numero verde 800 232323".

Inoltre, sul sito <http://www.lincaunica.gov.it/risposte/patente-guida-cambio-residenza>, si legge che "per la patente rilasciato prima della data di entrata in vigore della nuova norme, è eliminata la ristampa del tagliando adesivo di aggiornamento. Niente cambia per i tagliandi da apporre sulla carta di circolazione dei veicoli".

Se Lei possiede veicoli ed entro 180 dalla data sopra indicata non sarà pervenuto il tagliando di convalida per la carta di circolazione potrà farne richiesta telefonando alla MCTC al numero verde 800-232323 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30).

Si ricorda ai cittadini extracomunitari che devono recarsi presso la Questura competente per aggiornare l'indirizzo sul Permesso/Carta di soggiorno.

Li. 22-01-2015



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

Visti gli atti d'ufficio,

che nell'anagrafe della popolazione residente, con abitazione in Via Portella, 21 P.Terr. è iscritta la seguente famiglia:

DI CARLO GIOACCHINO
nato a Ventimiglia Di Sicilia
il 29-04-1965

MANNINA LEA GRAZIANA
nata a Liestal
il 13-11-1973

DI CARLO GIADA
nata a Palermo
il 26-01-1959

DI CARLO GIUSEPPE
nato a Palermo
il 17-07-2000

DI CARLO ERICA
nata a Palermo
il 15-04-2003

Giada Costruzioni S.r.l.

Via Portella, 5
CAP 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)
Part. IVA/Cod. Fisc. 05874170821
Tel/fax: 091/8209775
e-mail: giadacostruzionisrl@alice.it
e-mail PEC: giadacostruzioni@arubapec.it

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi
Santa Cristina Gela
Piazza della Libertà
RUP. Arch. Giovanni Speranza

Spett.le
Direzione Lavori
Ing. Pietro Faraone
Sede

Oggetto : "Lavori degli interventi di riqualificazione urbana finalizzata alla fruizione dei percorsi etnoantropologici, itinerario delle produzioni tipiche, riqualificazione ambiti del centro storico- completamento, nel Comune di Santa Cristina Gela (Pa);
CIG: 730337360E- CUP: F28I11000030006;

- RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI;

In riferimento a quanto riportato in oggetto il sottoscritto Geom. Gioacchino Di Carlo nella qualità di amministratore unico dell' impresa GIADA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA), via Portella n. 5, Partita IVA/Cod. fisc. 05874170821, esecutore dei lavori in oggetto,


Chiede

Una proroga di 45 giorni per l'esecuzione dei lavori, dovuti al ritardo per mancata consegna dei materiali (Pali e Corpi Illuminanti), si allega relativa nota del fornitore.
Inoltre , il sottoscritto appaltatore precisa che nel caso in cui ottenesse la proroga, l'impresa rinuncia ad ogni suo diritto ad avere indennizzo o compenso che derivi dalla maggiore durata dei lavori per effetto della concessione di detta proroga.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ventimiglia di Sicilia li, 05/05/2022

L'Impresa
GIADA COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore unico
(Gioacchino Di Carlo)





Spett STRANO SPA
VIA III STRADA 36 Z.I.
95121 CATANIA CT

Morrovalle, giovedì 05/05/2022

OGGETTO: Consegna vs ordine in corso

In riferimento alla consegna del Vs. ordine n°4500228024 ns. conferma 342/00 del 15/02/2022, siamo a comunicarvi che, a causa di ritardi nell'arrivo della materia prima abbiamo accumulato ritardo rispetto alla data di consegna prevista.

Il materiale è previsto in SPEDIZIONE settimana 21/2022, sarà nostra premura avvisarvi non appena avremo definito la data precisa di consegna.

Scusandoci per il disagio, non dipendente purtroppo dalla ns volontà, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti saluti

Imet srl
Ing. David Lattanzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Lattanzi", is written over a faint, circular watermark or stamp.



Giacchino Di Carlo <giadacostruzioni.r12@gmail.com>

In: Fwd: I: Modifica ordine Strano Spa

1 messaggio

PASHOW31 <vittoria@strano.it>

A: Giacchino Di Carlo <giadacostruzioni.r12@gmail.com>

5 maggio 2022 16:09

Roberto Vittoria
Strano S.p.A. - Palermo -
Tel.091/201292 - Fax 091/ 203356
e-mail: vittoria@strano.it



----- Inoltrato da PASHOW31/Strano il 05/05/2022 16:09 -----

Da: PASHOW31/Strano
Per: giadacostruzioni.r12@alice.it
Data: 05/05/2022 16:04
Oggetto: In: Fwd: I: Modifica ordine Strano Spa

Roberto Vittoria
Strano S.p.A. - Palermo -
Tel.091/201292 - Fax 091/ 203356
e-mail: vittoria@strano.it



----- Inoltrato da PASHOW31/Strano il 05/05/2022 16:03 -----

Da: Giovanni Aiello Rappresentanze <info@aiellorappresentanze.it>
Per: PASHOW31 <vittoria@strano.it>
Cc: 'Chiara Carullo' <carullo.c@imeiorline.it>

Data: 04/05/2022 17:52
Oggetto: Fwd: I: Modifica ordine Strano Spa

Ciao Roberto,

nel confermarti che la consegna è prevista per la fine del mese corrente, ti chiedo la cortesia di girarmi i codi CIG e CUP relativi al cantiere dove andranno installati i pali.

Rimango in attesa di riscontro e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Giovanni Aiello



Giovanni Aiello Rappresentanze

www.aiellorappresentanze.wordpress.com

Via Paisiello, 31 - 90145 Palermo

Tel/Fax: 091/6851063 - Cell.:336/348848

Illuminazione Pubblica - Risparmio Energetico - Fotovoltaico

Questa mail è stata verificata attraverso TrendMicro Antivirus/Antispam!



Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI degli interventi di riqualificazione urbana finalizzata alla fruizione dei percorsi etnoantropologici, itinerario delle produzioni tipiche, riqualificazione ambiti del centro storico- completamento, nel Comune di Santa Cristina Gela (Pa);

CIG: 730337360E- CUP: F28I11000030006

RTP ING. FARAONE CAPOGRUPPO

pec: pietro.faraone@ordingpa.it

E, p.c. All'impresa Giada Costruzioni S.r.l.

Via Portella, 5 – 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)

pec: giadacostruzioni@arubapec.it

Con riferimento alla richiesta in oggetto da parte dell'Impresa Giada Costruzione s.r.l., di cui al prot. 1543 del 21/03/2022, con la quale si chiede la proroga di gg. 50 per l'esecuzione dei lavori, si richiede a codesta spett.le direzione dei lavori, parere sulla richiesta stessa e sulla congruità del periodo di proroga richiesto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giovanni Speranza



Comune di Santa Cristina Gela

Città Metropolitana di Palermo

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI degli interventi di riqualificazione urbana finalizzata alla fruizione dei percorsi etnoantropologici, itinerario delle produzioni tipiche, riqualificazione ambiti del centro storico- completamento, nel Comune di Santa Cristina Gela (Pa);

CIG: 730337360E- CUP: F28I11000030006

Alla D.L. RTP Studio Faraone s.r.l.s
Capofila: Studio Faraone s.r.l.s.
pec: studiofaraonesrls@arubapec.it

E, p.c. All'impresa Giada Costruzioni S.r.l.
Via Portella, 5 – 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)
pec: giadacostruzioni@arubapec.it

Con riferimento alla richiesta in oggetto da parte dell'Impresa Giada Costruzione s.r.l., di cui al prot. 1543 del 21/03/2022, con la quale si chiede la proroga di gg. 50 per l'esecuzione dei lavori, si richiede a codesta spett.le direzione dei lavori, la congruità del periodo di proroga richiesto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Speranza

